


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.  
CNPJ 05774894/0001-90**

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de dois mil e dezessete às 8:30hs (oito horas e trinta minutos), nas dependências do IPSJBV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV com o responsável pela Empreiteira Neto & Silva Ltda, responsável pela obra de reforma e ampliação do prédio sede do IPSJBV. Membros efetivos presentes: Cironei Borges de Carvalho (Presidente); Amélia Aparecida Guerreiro; Mario Henrique Fagotti Vassão e Luis Carlos Evaristo. Ausentes: Iracy Alvarenga Gonçalves Santin, sem justificativa. Suplente ausente: Maria Elisa Quinzani, sem justificativa. Com quórum para realização da reunião os membros do Conselho expuseram ao empreiteiro as medidas sugeridas pelo Engenheiro Eduardo Francisco Simon Ciaco, contratado do IPSJBV e responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra, medidas estas necessárias para sanar os problemas apresentados na execução da reforma. Os membros do Conselho, diante da concordância do empreiteiro em sanar os problemas relatados, pediram ao Engenheiro Eduardo Francisco Simon Ciaco que reveja o cronograma da obra que o empreiteiro se compromete a resolver em 120 (cento e vinte dias) a contar da apresentação e recebimento da notificação em que se comprometerá a resolver as questões apontadas no relatório e notificação por sua conta. Relativamente ao aditivo contratual elaborado para a parte elétrica, aprovado o projeto junto à Elektro e em vista de ter sido parte do serviço já executado pelo empreiteiro, decidem que o Engenheiro Eduardo Francisco Simon Ciaco faça a medição do serviço já executado para liberação para pagamento. Uma vez que o contrato com o Engenheiro contratado pelo IPSJBV para fiscalizar a execução da obra vence em Fevereiro/2017, sem possibilidade de renovação contratual mediante contratação direta, os membros do Conselho deliberaram no sentido de que o Superintendente peça ao Prefeito Municipal um engenheiro lotado na Engenharia do Município para que acompanhe o andamento e execução da obra até a entrega definitiva. Nada mais havendo a ser analisado a reunião foi encerrada às 10:00hs (dez horas) do mesmo dia e local e eu Cleber Augusto Nicolau Leme na qualidade de Secretário lavrei a presente ata que depois de aprovada segue



assinada por mim, pelo Presidente do Conselho e pelos demais Conselheiros presentes.  
São João da Boa Vista-SP, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de dois mil e dezessete.




Cironel Borges de Carvalho  
Presidente



Amélia Aparecida Guerreiro  
Membro




Luis Carlos Evaristo  
Membro



Mario Henrique Fagotti Vassão  
Membro



Cleber Augusto Nicolau Leme  
Secretário



Carlos Cesar do Prado